

2009 METŲ STATYBŲ PROGRAMOS (Nr.13) ATASKAITA

Lapas 1 iš 4

2009 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ																
Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltiniai	2009 m. išlaidų projektas (SVP)	2009 m. biudžeto patikslintas planas	2009 m. įvykdymas	Matavimo rodiklis						
							tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2009				
												laikotarpio reikšmė				
												Pradžioje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1.		1.1.	1.1.1.	1.1.1.2	Kartenos katalikiškosios slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės rekonstrukcija ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas*	07	188715222	VIP	0,0	0,0	0,0	Gautų lėšų procentas	%	0		
								ES	1.533,0	0,0	0,0	Atlikto rekonstravimo procentas	%	0		
								SB(KF)	383,0	0,0	0,0	Atlikto modernizavimo procentas	%	0		
				1.1.1.3	VšĮ Salantų PSPC Salantų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės modernizavimas*	07	188715222	SB(KF)	80,0	0,0	0,0	Gautų lėšų procentas	%	0		
								ES	320,0	0,0	0,0	Lifto įrengimas	vnt.	0		
				1.1.1.4	Vydmantų ambulatorijos statyba ir modernizavimas*	07	188715222	VIP	0,0	0,0	0,0	Gautų lėšų procentas	%	0		
												Atliktų statybos darbų procentas	%	0		
												Patalpų įrengimo procentas	%	0		
								SB	100,0	0,0	0,0	Medicininės įrangos įsigyjimo procentas	%	0		
				Iš viso uždaviniui:							2.416,0	0,0	0,0			
			1.1.4	1.1.4.4	Sporto komplekso pastatymas**	08	188715222	VIP	3.000,0	0,0	0,0	Gautų lėšų procentas	%	0		
												Atliktų projektavimo darbų procentas	%	0		
												Atliktų statybos darbų procentas	%	0		
				1.1.4.5	Miesto stadiono rekonstravimas*	08	188715222	SB	50,0	0,0	0,0	Gautų lėšų procentas	%	0		
												Atliktų darbų procentas	%	0		
				1.1.4.6	300 vietų tribūnų su pagalbinėmis patalpomis pastatymas Salantų miesto stadione*	08	188715222	SB(KF)	100,0	0,0	0,0	Gautų lėšų procentas	%	0		
								ES	400,0	0,0	0,0	Atliktų darbų procentas	%	0		
				Iš viso uždaviniui:							3.550,0	0,0	0,0			
				Iš viso tikslui:							5.966,0	0,0	0,0			
						1.2.4.1	Apšvietimo gerinimas švietimo įstaigose**	09	188715222	SB	60,0	0,0	0,0	Pagerintų švietimo įstaigų apšvietimo skaičius	vnt.	0
						1.2.4.2	Sanitarinių patalpų remontas**	09	188715222	SB	260,0	0,0	0,0	Švietimo įstaigų skaičius, kurioms suremontuotos sanitarinės patalpos skaičius	vnt.	0
						1.2.4.3	Kritinės būklės švietimo įstaigų rekonstrukcija**	09	188715222	SB	1.569,0	0,0	0,0	Rekonstruotų kritinės būklės švietimo įstaigų skaičius	vnt.	0
										PF	0,0	0,0	0,0			0
						1.2.4.6	Lopšelio - darželio "Ažuoliukas" rekonstravimas (pagal energijos taupymo programą)*	09	188715222	SB(KF)	67,0	0,0	0,0	Gautų lėšų procentas	%	0
										ES	268,0	507,2	507,2	Atliktų darbų procentas	%	0
						1.2.4.7	Kūlupėnų darželio pastato rekonstrukcija*	09	188715222	SB(KF)	45,0	0,0	0,0	Gautų lėšų procentas	%	0
										ES	180,0	0,0	0,0	Atliktų darbų procentas	%	0

2009 METŲ STATYBŲ PROGRAMOS (Nr.13) ATASKAITA

Lapas 2 iš 4

2009 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ																		
Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltiniai	2009 m. išlaidų projektas (SVP)	2009 m. biudžeto patikslintas planas	2009 m. įvykdymas	Matavimo rodiklis								
							tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2009						
												laikotarpio reikšmė						
												Pradžioje	Pabaigoje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
		1.2	1.2.4	1.2.4.8	Rūdaičių darželio pastato rekonstrukcija*	09	188715222	SB(KF)	122,0	0,0	0,0	Gautų lėšų procentas	%	0	0			
								ES	488,0	0,0	0,0	Atliktų darbų procentas	%	0	0			
				1.2.4.9	Grūšlaukės pagrindinės mokyklos rekonstrukcija*	09	188715222	SB(KF)	286,0	0,0	0,0	Gautų lėšų procentas	%	0	0			
								VIP	0,0	0,0	0,0	Atliktų darbų procentas	%	0	0			
								ES	1.144,0	0,0	0,0			0	0			
				1.2.4.10	Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos kapitalinis remontas (avarinės būklės likvidavimas)*	09	188715222	VIP	500,0	250,0	250,0	Gautų lėšų procentas	%	20	25			
												Atliktų darbų procentas	%	20	25			
				1.2.4.11	Salantų gimnazijos rekonstrukcija*	09	188715222	VIP	500,0	0,0	0,0	Gautų lėšų procentas	%	0	0			
												Atliktų darbų procentas	%	0	0			
				1.2.4.13	Vaikų ugdymo centro rekonstrukcija pritaikant jį pradinei mokyklai ir vaikams su negalia*	09	188715222	VIP	1.800,0	0,0	0,0	Gautų lėšų procentas	%	0	0			
												Atliktų darbų procentas	%	0	0			
				1.2.4.14	Kretingos suaugusiųjų mokymo centro rekonstrukcija*	09	188715222	SB	200,0	0,0	0,0	Gautų lėšų procentas	%	0	0			
								Kt (MKC)	300,0	0,0	0,0	Atliktų darbų procentas	%	0	0			
				1.2.4.15	Kretingos meno mokyklos priestato statyba*	09	188715222	SB	100,0	0,0	0,0	Gautų lėšų procentas	%	0	0			
												Atliktų projektavimo darbų procentas	%	0	0			
				1.2.4.16	Piliakalnio pagrindinės mokyklos išorės pastato dalinė rekonstrukcija*	09	188715222	SB	115,0	0,0	0,0	Atliktų darbų procentas	%	0	0			
				Iš viso uždaviniui:								8.004,0	757,2	757,2				
				Iš viso tikslui:								8.004,0	757,2	757,2				
		1.3	1.3.1	1.3.1.2	Patalpų pritaikymas sutrikusio intelekto žmonėms Dienos veiklos centro padalinyje Salantuose*	10	188715222	SB(KF)	0,0	128,5	0,0	Gautų lėšų procentas	%	0	10			
								ES	0,0	664,0	0,0	Atliktų darbų procentas	%	0	10			
				1.3.1.16	Kapinių įrengimas*	04	188715222	SB	1.300,0	1.062,0	417,2	Atliktų darbų procentas	%	0	50			
				Iš viso uždaviniui:								1.300,0	1.854,5	417,2				
			1.3.2	1.3.2.1	40 butų gyvenamojo namo pastatymas socialiai remiamiems gyventojams*	10	188715222	VB	4.000,0	0,0	0,0	Gautų lėšų procentas	%	0	0			
												Atliktų projektavimo darbų procentas	%	0	0			
												Atliktų darbų procentas	%	0	0			
												Iš viso uždaviniui:						
			Iš viso tikslui:								5.300,0	1.854,5	417,2					
		Iš viso prioritetui:								19.270,0	2.611,7	1.174,4						

2009 METŲ STATYBŲ PROGRAMOS (Nr.13) ATASKAITA

Lapas 3 iš 4

2009 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ																				
Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltiniai	2009 m. išlaidų projektas (SVP)	2009 m. biudžeto patikslintas planas	2009 m. įvykdymas	Matavimo rodiklis										
							tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2009								
												laikotarpio reikšmė								
												Pradžioje	Pabaigoje							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
2	2.2	2.2.3	2.2.3.1 Kretingos rajono kultūros centro renovavimas**	08	188715222	VIP	1.500,0	753,0	753,0	Gautų lėšų procentas	%	40	50							
						SB (KF)	0,0	0,0	0,0	Atliktų renovavimo darbų procentas	%	40	50							
			2.2.3.2 Kretingos rajono kultūros centro filialų remontas ir atnaujinimas**	08	188715222	SB	80,0	0,0	0,0	Suremontuotų filialų skaičius	vnt.	0	0							
						PF	0,0	0,0	0,0											
			2.2.3.3 Kretingos r. kultūros centro Kartenos filialo rekonstrukcija ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas*	08	188715222	SB (KF)	0,0	0,0	12,0	Gautų lėšų procentas	%	0	5							
						ES	0,0	0,0	0,0	Atliktų renovacijos darbų procentas	%	0	5							
			2.2.3.4 Salantų kultūros centro rekonstrukcija ir gyvenamosios vietos sutvarkymas*	08	188715222	SB (KF)	350,0	0,0	40,4	Gautų lėšų procentas	%	0	5							
						ES	490,0	0,0	0,0	Atliktų renovacijos darbų procentas	%	0	5							
			2.2.3.7 Kretingos r. kultūros centro Raguviškių filialo rekonstrukcija ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas	08	188715222	SB (KF)	0,0	0,0	35,1	Gautų lėšų procentas	%	0	5							
						ES	0,0	0,0	0,0	Atliktų renovacijos darbų procentas	%	0	5							
			Iš viso uždaviniui:							2.420,0	753,0	840,5								
		2.2.4	2.2.4.1 Naujos viešosios bibliotekos pastatymas**	08	188715222	VIP	3.000,0	1.000,0	1.000,0	Gautų lėšų procentas	%	10	25							
						SB(KF)	300,0	0,0	0,0	Atliktų darbų procentas	%	10	25							
			2.2.4.2 VB filialų renovacija**	08	188715222	SB	100,0	0,0	0,0	Renovuotų filialų skaičius	vnt.	0	0							
						PF	25,0	0,0	0,0											
			Iš viso uždaviniui:							3.425,0	1.000,0	1.000,0								
		2.2.5	2.2.5.6 Bendrabučio Nr. 18 antro aukšto renovavimas ir darbo kabinetų Kretingos muziejaus specialistams įrengimas*	08	188715222	SB	20,0	0,0	0,0	Gautų lėšų procentas	%	0	0							
						SB(SP)	3,0	0,0	0,0	Atliktų renovacijos darbų procentas	%	0	0							
						SB (PN)	20,0	0,0	0,0											
			Iš viso uždaviniui:							43,0	0,0	0,0								
		Iš viso tikslui:							5.888,0	1.753,0	1.840,5									
		Iš viso prioritetui:							5.888,0	1.753,0	1.840,5									
3	3.1	3.1.5	3.1.5.16 Autobusų stoties projektavimas ir statyba*	04	188715222	SB	500,0	0,0	0,0	Atliktų darbų procentas	%	0	0							
							Iš viso uždaviniui:													
							Iš viso tikslui:													
							Iš viso prioritetui:													
4	4.1	4.1.1	4.1.1.2 Savivaldybės pastatų ir patalpų renovacija ir plėtra*	01	188715222	SB	400,0	0,0	0,0	Renovuotų patalpų procentas	%	0	0							
						KT	0,0	0,0	0,0											
						Iš viso uždaviniui:							400,0	0,0	0,0					
						Iš viso tikslui:							400,0	0,0	0,0					
						Iš viso prioritetui:							400,0	0,0	0,0					
Iš viso programai:							26.058,0	4.364,7	3.014,9											

2009 METŲ STATYBŲ PROGRAMOS (Nr.13) ATASKAITA

Lapas 4 iš 4

2009 METŲ PRIEMONIŲ MATAVIMO RODIKLIŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ												
Prioritetas	Tikslas	Uždavinys	Priemonė	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltiniai	Matavimo rodiklis					
							2009 m. išlaidų projektas (SVP)	2009 m. biudžeto patikslintas planas	2009 m. įvykdymas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2009
												laikotarpio reikšmė
1	2	3	4	5	6	7	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	tūkst. Lt.	11	12	Pradžioje Pabaigoje
Finansavimo šaltiniai			Savivaldybės biudžetas			SB	4.854,0	1.062,0	417,2			
			Savivaldybės biudžetas (kofinansavimas)			SB (KF)	1.733,0	128,5	87,5			
			Valstybės biudžetas			VB	4.000,0	0,0	0,0			
			Pajamos už teikiamas paslaugas			SB (SP)	3,0	0,0	0,0			
			Pajamos už patalpų nuomą			SB (PN)	20,0	0,0	0,0			
			Savivaldybės privatizavimo fondas			PF	25,0	0,0	0,0			
			ES lėšos			ES	4.823,0	1.171,2	507,2			
			Valstybės kapitalo investicijų programa			VIP	10.300,0	2.003,0	2.003,0			
			Kiti finansavimo šaltiniai (mokytojų kompetencijos centras)			Kt (MKC)	300,0	0,0	0,0			
			Kiti finansavimo šaltiniai			Kt	0,0	0,0	0,0			
			Iš viso:				26.058,0	4.364,7	3.014,9			

2009 m. Statybų programos išlaidų suvestinė

